




SCG
SANGHVI CEMENT GROUP

บันทึกภายใน

INTERNAL MEMO

เรียน	กรรมการผู้จัดการ บริษัทอนุรักษ์พลังงานซีเมนต์ไทย จำกัด		วันที่	27 ก.ย. 2553
จาก	Chief Accounting Officer-Cement	โทร.	2305	ลงชื่อย่อ 
เรื่อง	สรุปสถานะงบรายจ่ายลงทุน และ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ WHG -TS 4,6			

SCG Accounting Services Co.,Ltd ขอแจ้งสถานะการใช้งบประมาณโครงการ WHG-TS 4,6

ณ สิงหาคม 2553 ตามตารางด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สรุปสถานะการใช้งบประมาณโครงการ WHG-TS 4,6 ณ สิงหาคม 2553

หน่วย : ล้านบาท

Description		Budget	Actual	Now Available	Outstanding Work	Remaining
1	Supplier Portion	669.7	659.9	9.8	27.2	(17.4)
2	Import Duties + Other Tax	13.4	8.9	4.5	-	4.5
3	Local Portion	74.2	31.1	43.1	2.3	40.8
4	Project Administration	8.4	5.7	2.7	0.0	2.6
5	Contingency	15.2	15.9	(0.6)	0.0	(0.6)
6	Interest During Construction (IDC)	59.0	40.5	18.5	-	18.5
7	Utility and other machine modification	-	0.3	(0.3)	1.9	(2.2)
		840.0	762.2	77.8	31.4	46.4